РК ПАЛЕ - ОПЕРАТИВНЕ АКТИВНОСТИ 2020. године

Р. бр.	ИД	Локација	Општина	Извођач	Инвеститор	Активност	Метода	Задана површина $м^2$	Редуковано $м^2$	Очишћено $м^2$	Статус	Третирано	Датум почетка и завршетка	Број дана	Дневни просјек/деминер	Дневни просјек/прега	Дневни просјек/машина	ПП мина	ПТ мина	НУС-а	Очекивано ПП мина
1	2076	Стари Брод - Пут	Вишеград	РУЦЗ РС	РС буџет	Чишћење	Мануелна	1,424	-	1,424	Завршено	1,424	08.06.-26.06.20.					3			
2	5004	Засеок Крке - наставак	Братунац	НПА	НПА буџет	КМ	Мануелна	41,306				8,822	30.09.20.-22.10.20.								
3	2066	Јахорина Краљичино гумно	Пале	ОС БиХ	БИХ буџет	ТИ	Мануелна/Преге	131,800			У току	36.119/56.432	26.08.19.-03.11.20.					35			11
4	2081	Локалитет Козаеа - екск.	Ново Горажде	РУЦЗ РС	РС буџет	Чишћење	Мануелна	3,511			У току	580	28.09.20.-								
5	2047	Јаворак	Трново	ОС БиХ	БИХ буџет	ТИ	Мануелна/Преге	64,000			У току	4,207	04.09.20.-					0			11
6	2080	Тилавско врело - ОЦ Јахорина	Трново	РУЦЗ РС	РС буџет	ТИ	Мануелна	30,350			У току	6,721	29.06.20.-10.11.20.								11